

Nasypy na Średnicowej



[1]

Na budowie Trasy Średnicowej Północnej wykonano już wszystkie podpory pod estakadę. Obecnie wykonawca betonuje tzw. segmenty ustroju nośnego, czyli element, po którym będziemy jeździć. Do końca marca będzie wybetonowanych 6 z 9 segmentów. następnie powstaną chodniki, jezdnia, elementy bezpieczeństwa ruchu i oświetlenie.

Trwa budowa nasypu na ul. M. Skłodowskiej-Curie i Wschodniej (wykonano 90% prac). Obecnie na nasypach wykonywana jest podbudowa i ustawiane są krawężniki. Rozpoczęły się roboty związane z budową przepustu pieszko-rowerowego przy ul. Wschodniej. Na odcinku między Grudziądką a Dworcową trwają roboty brukarskie i montowane są panele ekranów dźwiękochłonnych. Ustawiane są słupy oświetleniowe. Na terenach zielonych trwają roboty wykończeniowe. Po północnej stronie M. Skłodowskiej-Curie budowany jest chodnik, droga rowerowa. Gotowa jest zatoka autobusowa, zamontowano słupy oświetleniowe i bramownice pod sygnalizację świetlną.

W najbliższych dniach wykonawca planuje roboty bitumiczne na jezdni północnej i południowej Skłodowskiej-Curie. Przy ul. Świętopełka rozpoczęła się budowa kładki dla pieszych. Wykonano już pale i próby obciążeniowe, trwa fundamentowanie. Na ul. Chrobrego trwa budowa kanału sanitarnego i deszczowego. Do końca tego tygodnia rozebrane zostaną wszystkie budynki.

Nasypy na Średnicowej

Opublikowano na www.torun.pl (<https://www.torun.pl>)



Podstawowe dane dotyczące Trasy Średnicowej:

- klasa drogi G 2/2

Nasypy na Średnicowej

Opublikowano na www.torun.pl (<https://www.torun.pl>)

- szerokość pasa ruchu 3,5m
- szerokość jezdni 2x7m
- długość trasy - (jezdni południowa) 3070,83m
- budowa 3 skrzyżowań: z ul. Dworcową, z ul. Bolesława Chrobrego, z ul. M. Skłodowskiej-Curie

Przebudowa torowiska tramwajowego (w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie)

- tor północny - 356,42 m
- tor południowy - 368,22 m

Budowa obiektów inżynierskich:

- estakada drogowa południowa (jezdni, chodnik, droga dla rowerów)
- kładka dla pieszych-na wysokości ulicy Świętopełka
- przejazd pieszo-rowerowy pod nasypem

Roboty branżowe:

- rozbiórka budynków i ogródków działkowych.
- usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych
- usunięcie kolizji gazowych,
- usunięcie kolizji z siecią wod-kan,
- przebudowa sieci CO,
- oświetlenie drogowe,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach,
- zieleni drogowa

Budowa Trasy Średnicowej Północnej - etap II



[2]



[2]



[2]



[2]



[2]

Nasypy na Średnicowej

Opublikowano na www.torun.pl (<https://www.torun.pl>)

Odnosińiki:

[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/torun_srednicowa_nasypy.jpg

[2] <https://www.torun.pl/pl/budowa-trasy-srednicowej-polnocnej-etap-ii>